

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO											
OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO ARCEPREV			DATA: 13/11/2024			FOLHA Nº: 01/01					
LOCAL: RUA CORONEL LUCAS MAGALHÃES, BAIRRO CENTRO		VALOR DO CONVÊNIO: R\$477.460,64		PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 8 MESES							
ETAPAS/DESCRIÇÃO		FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % Financeiro	5,50% 26.252,44	100,00% R\$26.252,44							
2	INFRAESTRUTURA	Físico % Financeiro	9,87% R\$47.129,59	40% R\$18.851,84	60% R\$28.277,75						
3	SUPERESTRUTURA	Físico % Financeiro	14,29% R\$65.227,65		40,00% R\$27.291,06	60,00% R\$40.936,59					
4	COBERTURA	Físico % Financeiro	10,98% R\$52.410,81			40,00% R\$20.964,32	60,00% R\$31.446,49				
5	VEDAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS	Físico % Financeiro	18,66% R\$89.092,93				40,00% R\$35.637,17	60,00% R\$53.455,76			
6	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	Físico % Financeiro	1,74% R\$8.297,83					100,00% R\$8.297,83			
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico % Financeiro	3,67% R\$17.526,83					100,00% R\$17.526,83			
8	REVESTIMENTO	Físico % Financeiro	17,41% R\$83.110,48						100,00% R\$83.110,48		
9	INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS	Físico % Financeiro	1,13% R\$5.396,17							100,00% R\$5.396,17	
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico % Financeiro	16,36% R\$78.101,95							50,00% R\$39.050,98	50% R\$39.050,98
11	LIMPEZA DE OBRA	Físico % Financeiro	0,40% R\$1.913,96								100,00% R\$1.913,96
TOTAL		Físico % Financeiro	100,00% R\$477.460,64	9,45% R\$45.104,28	11,84% R\$55.568,81	12,96% R\$61.900,91	14,05% R\$67.083,66	16,60% R\$79.280,42	17,41% R\$83.110,48	9,31% R\$44.447,15	8,58% R\$40.964,94


Leonardo Bras Baldo
 Engenheiro Civil
 CREA 50608/9795/D